

## GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.



**INSTANCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 9:00 HRS., DEL DÍA 07 DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 2021, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

### 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2021 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10 CONCRETO HIDRÁULICO

PROYECTO: URBANIZACIÓN

NORMATIVA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)

NOMBRE DE OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031016

NO. DE BENEFICIARIOS: 20 HABITANTES

### 3. LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

LOCALIDAD: EL REFUGIO

Latitud: 20.910089 Longitud: -99.153834

### 4. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-006 FECHA: 12/07/2021

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

#### INVERSIÓN

#### APROBADA

#### EJERCIDA

TOTAL=	\$ <u>152,251.58</u>	\$ <u>152,251.58</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>152,251.58</u>	\$ <u>152,251.58</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>








NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO  
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031016

**5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	150.00
EFc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	45.00
EFc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	150.00
CMc0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	0.00
CMc0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	0.00
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	151.62
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE EL REFUGIO  
 CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031016



**6. METAS EJECUTADAS:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EFc0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	150.00
EFc0097	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	M3	45.00
EFc0646	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	150.00
CMc0046	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 2) PARA 95%	M3	0.00
CMc0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	0.00
EFc0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	151.62
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signatures and initials]*



**7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

ADMINISTRACIÓN	DIRECTA ( )	COMITÉ ( )	CONTRATO (X)	CONVENIO ( )
ADJUDICACIÓN:	ADJ. DIRECTA (X)	INVITACIÓN RESTRING. ( )	LICITACIÓN PÚBLICA ( )	
EJECUTORA	C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO			
NO. DE CONTRATO:	11/FAISM/2021	FECHA:	30/07/2021	IMPORTE: \$152,251.58
NO. DE CONVENIO:	N/A	FECHA:		IMPORTE:
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	02/08/2021	FECHA DE INICIO REAL:	02/08/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	15/09/2021	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	24/08/2021	
PRÓRROGAS		FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA	24/08/2021	

**8. ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

COMITÉ DE OBRAS

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

**ENTREGA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DEPENDENCIA RESPONSABLE



FIRMA Y SELLO: 

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE C. M.A. MAGDALENA RUBIO PÉREZ  
CARGO PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE C. MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTILLO  
CARGO CONTRATISTA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

NOMBRE \_\_\_\_\_  
CARGO \_\_\_\_\_

NOMBRE \_\_\_\_\_  
CARGO \_\_\_\_\_

RECIBE  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE  
DE SU OPERACIÓN

FIRMA Y SELLO: 

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE Alejandro Chavez Garcia  
CARGO Delegado

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE AUDENCIO TRESO JUAREZ  
CARGO PRESIDENTE


RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE MA. ELENA TRESO JUAREZ  
CARGO VOCAL

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE \_\_\_\_\_  
CARGO \_\_\_\_\_

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

FIRMA Y SELLO: 

NOMBRE ING. SERGIO ESPINOZA OLVERA  
CARGO SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

No. De Oficio De Comisión DE INDA-DECON-C-2256/R2SC-23199/2021  
FECHA DE FIRMA DE ACTA 02-12-2021

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_