



**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.**

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 7 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2024, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2021 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S31 ELECTRIFICACIÓN

SUBPROGRAMA: 10 ZONA URBANA

PROYECTO: URBANIZACIÓN

NORMATIVA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

NOMBRE DE OBRA Y/O ACCIÓN: REUBICACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, LOCALIDAD SAN NICOLÁS

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2021/FAISM031070

NÓ. DE BENEFICIARIOS: 936 HABITANTES

3. LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

LOCALIDAD: SAN NICOLÁS

Latitud: 20.946013 Longitud: -99.164700

4. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-025 FECHA: 06/12/2021

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____ FECHA: _____

INVERSIÓN

APROBADA

EJERCIDA

TOTAL=	\$ <u>219,585.59</u>	\$ <u>219,585.59</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>219,585.59</u>	\$ <u>219,585.59</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>



[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Rafael Chavez Mtz

5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS:

Cve Concepto	Concepto	Unidad Medida	Cantidad
ELECT-001	INSTALACIÓN DE 2 TORRES DE ACERO, 1 POSTE DE CONCRETO DE 12-750, 90 MTS. DE LÍNEA DE M.T. Y 55 MTS. DE RED DE B.T.	LOTE	1.00

6. METAS EJECUTADAS:

Cve Concepto	Concepto	Unidad Medida	Cantidad
ELECT-001	INSTALACIÓN DE 2 TORRES DE ACERO, 1 POSTE DE CONCRETO DE 12-750, 90 MTS. DE LÍNEA DE M.T. Y 55 MTS. DE RED DE B.T.	LOTE	1.00

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA () COMITÉ () CONTRATO (X) ✓ CONVENIO ()
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA (X) ✓ INVITACIÓN RESTRING. () LICITACIÓN PÚBLICA ()
 EJECUTORA C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS ✓
 NO. DE CONTRATO: 48/FAISM/2021 ✓ FECHA: 23/12/2021 ✓ IMPORTE: \$219,585.59 ✓
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 27/12/2021 ✓ FECHA DE INICIO REAL: 27/12/2021 ✓
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31/03/2022 ✓ FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 08/03/2022 ✓
 PRÓRROGAS _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA 08/03/2022 ✓



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rafael Chavez M/z

[Handwritten signature]

8. ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.


EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

comité de obra.

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Rafael Chavez Mtz



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ARO. SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR.

NOMBRE: C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS
CARGO: CONTRATISTA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez
CARGO: delegatura de Departamento

No. De Oficio De Comisión: DG.140A-DEPDA-C-291/F.SG-3026/2024
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 7- Feb- 2024

RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

FIRMA Y SELLO: _____
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: ARO. SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.

FIRMA Y SELLO: Rafael Chavez Mtz
NOMBRE: Rafael Chavez Mtz
CARGO: Presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: Mauricio Marguez Ramirez
CARGO: Vocal

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: Verónica Gutierrez Rubio
CARGO: Vocal

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la ciudad de **Ixmiquilpan**, Estado de **Hidalgo**, siendo las 18³⁰ horas del día 18^{ta} del mes de octubre de 2022, reunidos en las oficinas de CFE, comparecen por una parte el **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de **Superintendente de la Zona Ixmiquilpan, División de Distribución Bajío**; por la otra parte el **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Presidenta Municipal Constitucional de Jacala de Ledezma (Desarrollador)**; ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra **Municipio De Jacala De Ledezma (Extensión de R.G.D. En La Localidad De San Nicolas, En La Cancha Municipal)**, ubicada en el Municipio de **Jacala de Ledezma**, Estado de **Hidalgo**, la cual fue certificada bajo la supervisión del **C. Ing. Edgar Alejandro González Mendiola**.

El **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Presidenta Municipal Constitucional de Jacala de Ledezma (Desarrollador)**, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas según proyecto aprobado mediante oficio No. **00000021/2022**, de fecha **01 de Febrero de 2022**.

El **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo con el inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, para realizar a través de las mismas, las funciones que le otorga la Ley de la Industria Eléctrica vigente.

ENTREGA

Ma. Magdalena Rubio Pérez
Presidenta Municipal Constitucional de
Jacala de Ledezma (Desarrollador)



RECIBE

Ing. Gerardo Aguilera Coria
Superintendente Zona Ixmiquilpan

TESTIGO

Salatiel Villeda Solais
Constructor

TESTIGO

Ing. Héctor Bartolo Rodríguez
Jefe del Departamento de Distribución

TESTIGO

Juan Lujan Hernandez
Residente de Constructora

TESTIGO

Ing. Edgar Alejandro González Mendiola
Jefe Ofna. Redes Aéreas Regional
Zimapan