

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 12:00 HRS., DEL DÍA 6 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2024, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2022 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S31 ELECTRIFICACIÓN
 SUBPROGRAMA: 20 ZONA RURAL
 PROYECTO: URBANIZACIÓN
 NORMATIVA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)
 NOMBRE DE OBRA Y/O ACCIÓN: EXTENSIÓN RGD PARA VIVIENDAS, AV SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO, JACALA DE LEDEZMA
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM031035
 NO. DE BENEFICIARIOS: 60 HABITANTES

3. LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA
 LOCALIDAD: SANTO DOMINGO
 Latitud: 20.835696 Longitud: -99.102111

4. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-019 FECHA: 05-12-2022
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. _____ FECHA: _____

INVERSIÓN	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>877,735.12</u>	\$ <u>877,735.12</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>877,735.12</u>	\$ <u>877,735.12</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>



2





5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
2022-6031-0004-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750., INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	7.00
2022-6031-0037-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F-1H -1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	505.00
2022-6031-0005-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-33000-120/240 V. TIPO POSTE 1 BOQUILLA CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
2022-6031-0020-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD10 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	1.00
2022-6031-0022-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD1N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	1.00
2022-6031-0021-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD10/RD1 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	3.00
2022-6031-0019-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO AS1N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	3.00
2022-6031-0034-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	11.00
2022-6031-0012-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.	PZA	2.00
2022-6031-0035-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-38-100-200-5000., INCLUYE: CRUCETA, SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.	PZA	3.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'VER' and 'PZA', are present in the right margin of the table.]



EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
---------	--	-----	------



6. METAS EJECUTADAS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
2022-6031-0004-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750., INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.	PZA	7.00
2022-6031-0037-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1F-1H -1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	505.00
2022-6031-0005-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-33000-120/240 V. TIPO POSTE 1 BOQUILLA CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00
2022-6031-0020-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD10 33 KV., INCLUYE: MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	1.00
2022-6031-0022-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD1N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	1.00
2022-6031-0021-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD10/RD1 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	3.00



2022-6031-0019-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO AS1N 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	3.00
2022-6031-0034-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.	PZA	11.00
2022-6031-0012-CIII-PY	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.	PZA	2.00
2022-6031-0035-CIII-PY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-38-100-200-5000., INCLUYE: CRUCETA PT-200, SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.	PZA	3.00
EFc0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DIRECTA () COMITÉ () CONTRATO (X) CONVENIO ()
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA (X) INVITACIÓN RESTRING. () LICITACIÓN PÚBLICA ()
 EJECUTORA C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS
 NO. DE CONTRATO: 2022/FAISM/35 FECHA: 15-12-2022 IMPORTE: \$877,735.12
 NO. DE CONVENIO: _____ FECHA: _____ IMPORTE: _____
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 26-12-2022 FECHA DE INICIO REAL: 26-12-2022
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 25-03-2023 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21-02-2023
 PRÓRROGAS _____ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA 21-02-2023



[Handwritten signature]



8. ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:

Comité

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



VER

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN

ENTREGA
GOBIERNO DEL ESTADO
DEPENDENCIA RESPONSABLE:



RECIBE
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE
DE SU OPERACIÓN.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO:
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE: ARO SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

NOMBRE: ARO SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBE POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

FIRMA Y SELLO:
NOMBRE: Carlos Perez Telles
CARGO: Delegado

CONTRATISTA O PROVEEDOR.

NOMBRE: C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS
CARGO: CONTRATISTA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.
FIRMA Y SELLO: JEB
NOMBRE: Virgilio Espinoza Resendiz
CARGO:

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: _____
CARGO: _____

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.
FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: Mario Isabel Romero Trejo
CARGO: Vocal

NOMBRE: _____
CARGO: _____

FIRMA Y SELLO: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: Mg. César Mendoza Pérez
CARGO: Jefatura de Departamento

No. De Oficio De Comisión: DUNDA-DEBA-C-291/F:SG-3026/2024
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 6-feb-2024

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la ciudad de **Ixmiquilpan**, Estado de **Hidalgo**, siendo las 10:35 horas del día 23 del mes de Junio de 2023, reunidos en las oficinas de CFE, comparecen por una parte el **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de **Superintendente de la Zona Ixmiquilpan, División de Distribución Bajío**; por la otra parte el **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Desarrollador**; ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra : **Municipio De Jacala De Ledezma (Extensión de R.G.D En La Localidad de Santo Domingo)**, ubicada en **Santo Domingo**, el Municipio de **Jacala de Ledezma**, Estado de **Hidalgo**, la cual fue certificada bajo la supervisión del **C. Ing. Edgar Alejandro González Mendiola**.

El **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Desarrollador**, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas según proyecto aprobado mediante oficio No. **00000337/2022**, de fecha **17 de Noviembre de 2022**.

El **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo con el inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, para realizar a través de las mismas, las funciones que le otorga la Ley de la Industria Eléctrica vigente.


ENTREGA


Ma. Magdalena Rubio Pérez
Desarrollador



RECIBE


Ing. Gerardo Aguilera Coria
Superintendente Zona Ixmiquilpan


9M247

TESTIGO


Salatiel Villeda Solais
Constructor

TESTIGO



Ing. Héctor Bartolo Rodríguez
Jefe del Departamento de Distribución

04/07/23

TESTIGO


Juan Lujan Hernandez
Residente de Constructora

TESTIGO


Ing. Edgar Alejandro González Mendiola
Jefe Ofna. Redes Aéreas Regional
Zimapan