

**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.  
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.**

**INSTANCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 13:00 HRS., DEL DÍA 8 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2024 SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

**2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:**

**RAMO:** 33 **EJERCICIO:** 2022 **FONDO:** FAISM

**PROGRAMA:** S31 ELECTRIFICACIÓN

**SUBPROGRAMA:** 20 ZONA RURAL

**PROYECTO:** URBANIZACIÓN

**NORMATIVA:** COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)

**NOMBRE DE OBRA Y/O ACCIÓN:** EXTENSIÓN DE R.G.D. EN AVENIDA EL SABINO DE LA LOCALIDAD DE JACALA BO. EL SABINO

**CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN** 2022/FAISM031036

**NO. DE BENEFICIARIOS:** 161 HABITANTES

**3. LOCALIZACIÓN:**

**MUNICIPIO:** JACALA DE LEDEZMA

**LOCALIDAD** JACALA

**Latitud:** 21.012793 **Longitud:** -99.185036

**4. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:**


**OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.** SEFINP-V-FAISM/GI-2022-031-020 **FECHA:** 08-12-2022

**OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_\_

| INVERSIÓN      | APROBADA               | EJERCIDA               |
|----------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL=         | \$ <u>1,256,221.20</u> | \$ <u>1,256,221.20</u> |
| FEDERAL=       | \$ <u>0.00</u>         | \$ <u>0.00</u>         |
| ESTATAL=       | \$ <u>0.00</u>         | \$ <u>0.00</u>         |
| MUNICIPAL=     | \$ <u>1,256,221.20</u> | \$ <u>1,256,221.20</u> |
| BENEFICIARIOS= | \$ <u>0.00</u>         | \$ <u>0.00</u>         |
| SALDO=         | \$ <u>0.00</u>         | \$ <u>0.00</u>         |







**5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS:**

| CLAVE                  | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------|--|--------|----------|
| 2022-6031-0004-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750., INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.         | PZA    | 11.00    |
| 2022-6031-0036-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1C-2F-3H-23 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                    | M      | 150.00   |
| 2022-6031-0038-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-2H-23 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | M      | 280.00   |
| 2022-6031-0011-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE 120V-1C-50MCL-0.30Km-AL-ACSR (2+1)3/0-1/0C-PC SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                   | M      | 280.00   |
| 2022-6031-0006-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-33000-120/240 V. TIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 3.00     |
| 2022-6031-0024-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA    | 2.00     |
| 2022-6031-0025-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20/RD2 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA    | 4.00     |
| 2022-6031-0017-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO VS20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA    | 3.00     |
| 2022-6031-0009-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA    | 4.00     |
| 2022-6031-0010-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3/R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA    | 2.00     |
| 2022-6031-0032-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA    | 4.00     |
| 2022-6031-0033-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE CON ANCLA RDA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA    | 4.00     |





|                        |  |     |       |
|------------------------|--|-----|-------|
| 2022-6031-0034-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA | 12.00 |
| 2022-6031-0012-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.   | PZA | 3.00  |
| 2022-6031-0035-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACION DE (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-38-100-200-5000., INCLUYE: CRUCETA PT-200, SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.  | PZA | 3.00  |
| EFc0191                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00  |

6. METAS EJECUTADAS:

| CLAVE                  | CONCEPTO   | UNIDAD | CANTIDAD |
|------------------------|--|--------|----------|
| 2022-6031-0004-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750., INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPA DE 1.80 X 0.50 M. DE DIAMETRO PARA EL SEMBRADO DEL POSTE), RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO CON GRUA PARA SU COLOCACION Y FLETE AL LUGAR DE LA OBRA.         | PZA    | 11.00    |
| 2022-6031-0036-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 1C-2F-3H-23 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR Y NEUTRO 1/0 AWG ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                    | M      | 150.00   |
| 2022-6031-0038-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE MEDIA TENSION 2F-2H-23 KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL) PARA 33 KV. CON CABLE 1/0 ACSR, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.   | M      | 280.00   |
| 2022-6031-0011-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA AEREA DE BAJA TENSION CON TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE MULTIPLE 120V-1C-50MCL-0.30Km-AL-ACSR (2+1)3/0-1/0C-PC SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.                   | M      | 280.00   |
| 2022-6031-0008-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DA1-10-33000-120/240 V. TIPO POSTE 2 BOQUILLAS CON VOLTAJE DE OPERACION LADO PRIMARIO EN 33000 V. Y SECUNDARIO 120/240 VOLTS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE A MANIOBRA CON GRUA HIAB, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA    | 3.00     |





|                        |   |     |       |
|------------------------|---|-----|-------|
| 2022-6031-0024-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA | 2.00  |
| 2022-6031-0025-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AÉREA TIPO RD20/RD2 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA | 4.00  |
| 2022-6031-0017-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AEREA TIPO VS20 33 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA | 3.00  |
| 2022-6031-0009-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA | 4.00  |
| 2022-6031-0010-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE REMATE 1R3/R3 DE BAJA TENSION 2F-3H, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA | 2.00  |
| 2022-6031-0032-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA | 4.00  |
| 2022-6031-0033-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DOBLE CON ANCLA RDA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.   | PZA | 4.00  |
| 2022-6031-0034-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA CON ANCLA RSA., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES C.F.E.  | PZA | 12.00 |
| 2022-6031-0012-CIII-PY | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA A POSTE DE CONCRETO (K); INCLUYE: SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.  | PZA | 3.00  |
| 2022-6031-0035-CIII-PY | SUMINISTRO Y COLOCACION DE (2) CORTACIRCUITOS CCF-C-38-100-200-5000., INCLUYE: CRUCETA PT-200, SOLDADURA CADWELD EN CRUCES, Y ELECTRODOS, ALAMBRE DE COBRE CAL. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE C.F.E.   | PZA | 3.00  |
| EFc0191                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1.00  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





### 7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

|                                  |                              |                             |                        |                            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRACIÓN                   | DIRECTA ( )                  | COMITÉ ( )                  | CONTRATO (X) /         | CONVENIO ( )               |
| ADJUDICACIÓN:                    | ADJ. DIRECTA (X) /           | INVITACIÓN RESTRING. ( )    | licitación PÚBLICA ( ) |                            |
| EJECUTORA                        | C. SALATIEL VILLEDA SOLÁIS / |                             |                        |                            |
| NO. DE CONTRATO:                 | 2022/FAISM/36 /              | FECHA:                      | 15-12-2022             | IMPORTE: \$1,256,221.20 /  |
| NO. DE CONVENIO:                 | 2022/FAISM/36-01 /           | FECHA:                      | 18-01-2023             | IMPORTE: \$ 1,256,221.20 / |
| FECHA DE INICIO PROGRAMADA:      | 26-12-2022                   | FECHA DE INICIO REAL:       | 26-12-2022 /           |                            |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: | 25-03-2023                   | FECHA DE TERMINACIÓN REAL:  | 26-01-2023 /           |                            |
| PRÓRROGAS                        |                              | FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA | 26-01-2023             |                            |

### 8. ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA

*Comité de Obra*

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.






**9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.**

**ENTREGA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DEPENDENCIA/RESPONSABLE:


**RECIBE**  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE  
DE SU OPERACIÓN.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ  
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA Y SELLO:   
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA** POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).


NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA Y SELLO:   
NOMBRE: GLOTIA CRUZ REMARQUEZ  
CARGO: delegada

**CONTRATISTA O PROVEEDOR**

**RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.**


NOMBRE: C. SALATIEL VILEDA SOLÁIS  
CARGO: CONTRATISTA

FIRMA Y SELLO:   
NOMBRE: Felipe Salinas Ponce  
CARGO: Presidente del comité

**POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.**

**RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.**

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO:   
NOMBRE: Jorge Acosta Acosta  
CARGO: Jocal

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

**POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**

NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez  
CARGO: Jefatura de Departamento

No. De Oficio De Comisión: DA140A-DEDOA-C-291/F:56-3026/2024

FECHA DE FIRMA DE ACTA: 8-feb-2024

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

**10. OBSERVACIONES**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

En la ciudad de **Ixmiquilpan**, Estado de **Hidalgo**, siendo las 10:00 horas del día 23 del mes de Junio de 2023, reunidos en las oficinas de CFE, comparecen por una parte el **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de **Superintendente de la Zona Ixmiquilpan, División de Distribución Bajío**; por la otra parte el **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Desarrollador**; ambas partes de común acuerdo manifiestan haber cumplido fielmente las normas y procedimientos para la construcción de la obra : **Municipio De Jacala De Ledezma (Extensión De R.G.D. En Av. El Sabino, De La Localidad Del Sabino)**, ubicada en **Barrio el Sabino**, el Municipio de **Jacala de Ledezma**, Estado de **Hidalgo**, la cual fue certificada bajo la supervisión del **C. Ing. Edgar Alejandro González Mendiola**.

El **C. Ma. Magdalena Rubio Pérez**, en su carácter de **Desarrollador**, hace entrega física de las instalaciones correspondientes a la obra señalada en el párrafo anterior, mismas que fueron construidas según proyecto aprobado mediante oficio No. **00000338/2022**, de fecha **17 de Noviembre de 2022**.

El **C. Ing. Gerardo Aguilera Coria**, en su carácter de representante de la CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, de acuerdo con el inventario físico anexo, las cuales serán incorporadas al patrimonio de la CFE, para realizar a través de las mismas, las funciones que le otorga la Ley de la Industria Eléctrica vigente.

**ENTREGA**  
  
**Ma. Magdalena Rubio Pérez**  
Desarrollador



**RECIBE**  
  
**Ing. Gerardo Aguilera Coria**  
Superintendente Zona Ixmiquilpan

*gm247*

**TESTIGO**  
  
**Salatiel Villeda Solais**  
Constructor

**TESTIGO**  
  
**Ing. Héctor Bartolo Rodríguez**  
Jefe del Departamento de Distribución

*04/07/23*

**TESTIGO**  
  
**Juan Lujan Hernandez**  
Residente de Constructora

**TESTIGO**  
  
**Ing. Edgar Alejandro González Mendiola**  
Jefe Ofna. Redes Aéreas Regional  
Zimapan