

## GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

**INSTANCIA RESPONSABLE:** PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JACALA DE LEDEZMA

1. SIENDO LAS 14:00 HRS., DEL DÍA 6 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2024, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

**2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:**

RAMO: 33 EJERCICIO: 2023 FONDO: FAISM

PROGRAMA: S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES

SUBPROGRAMA: 10 CONCRETO HIDRÁULICO

PROYECTO: URBANIZACIÓN

NORMATIVA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)

NOMBRE DE OBRA Y/O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO

CLAVE DE OBRA Y/O ACCIÓN: 2023/FAISM031010

NO. DE BENEFICIARIOS: 152 HABITANTES

**3. LOCALIZACIÓN:**

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA

LOCALIDAD: SANTO DOMINGO

Latitud: 20.832852 Longitud: -99.101350

**4. AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:**

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-031-006 FECHA: 09-06-2023

OFICIO DE MODIFICACIÓN NO. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

INVERSIÓN	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74
FEDERAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTATAL=	\$ 0.00	\$ 0.00
MUNICIPAL=	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74
BENEFICIARIOS=	\$ 0.00	\$ 0.00
SALDO=	\$ 0.00	\$ 0.00



5. METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	450.00
CM23c0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	90.00
CM23c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	27.00
EF23c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	300.00
EF23c0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2. EN PROPORCION DE 60 % DE PIEDRA Y 40 % DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.50
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**6. METAS EJECUTADAS:**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
EF23c0083	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	450.00
CM23c0045	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%	M3	90.00
CM23c0076	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	M3	27.00
EF23c0218	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	M2	300.00
EF23c0276	CONCRETO HIDRAULICO CICLOPEO f'c= 150 KG/CM2. EN PROPORCION DE 60 % DE PIEDRA Y 40 % DE CONCRETO; INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	22.50
EF23c0191	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

**7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN**

ADMINISTRACIÓN DIRECTA ( ) COMITÉ ( ) CONTRATO ( X ) CONVENIO ( )  
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA ( X ) INVITACIÓN RESTRING. ( ) LICITACIÓN PÚBLICA ( )  
 EJECUTORA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SANO, S.A. DE C.V. ✓  
 NO. DE CONTRATO: 2023/FAISM/10 ✓ FECHA: 30-06-2023 ✓ IMPORTE: \$399,639.74 ✓  
 NO. DE CONVENIO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ IMPORTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 03-07-2023 FECHA DE INICIO REAL: 03-07-2023 ✓  
 FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: 31-08-2023 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 07-08-2023 ✓  
 PRÓRROGAS \_\_\_\_\_ FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA 07-08-2023 ✓

### 8. ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE

*Comité' de obra.*

ENTREGA


A:

QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MÁS AMPLIO CONSENTIMIENTO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.




9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DEPENDENCIA RESPONSABLE:

  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: C. MA. MAGDALENA RUBIO PÉREZ  
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ÁREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

  
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR.


NOMBRE: C. NOLDYN TORRES MARTÍNEZ  
CARGO: CONTRATISTA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_


POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

  
NOMBRE: Ing. César Mendoza Pérez  
CARGO: de jure de Departamento

No. De Oficio De Comisión: DGIVDA-DELOA-C-291/F:SC-3026/2024


FECHA DE FIRMA DE ACTA: 6 - Feb - 2024

RECIBE  
POR LA ENTIDAD RESPONSABLE  
DE SU OPERACIÓN.

  
FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL).

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.

  
FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: Angelis Lopez Servano  
CARGO: Presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA.

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CARGO: \_\_\_\_\_

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_