



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**INFORMACION FAISMUN
POR MUNICIPIO**



MIDS
Módulo de Inversión para el Desarrollo Social

Usuario: **OLIVA MONROY SANTIAGO, FHGO1303101**

[INDICE](#) | [MONITOR FAISMUN](#) | [INFORMACION FAISMUN](#) |

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA



DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
Monto FAISMUN Asignado	\$ 23,693,428.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal¹:	\$ 0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$ 0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$ 23,693,428.00
Rendimientos Financieros:	\$ 0.00
Monto total disponible para planeación:	\$ 23,693,428.00
1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos	



RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje



DIRECTA	15	46.01%	\$ 10,900,320.04	Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: \$ 9,477,371.20	CORRECTO , el importe aplicable a Proyectos Directos cumplen con el 40% requerido
COMPLEMENTARIA	20	53.99%	\$ 12,793,107.96	Solo puede destinar el 60% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 14,216,056.80	CORRECTO : Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA Y COMPLEMENTARIA	1	Ver desglose de la inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentra en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	36	100.00%	\$ 23,693,428.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Planeado Conforme lo \$ 0.00

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia directa y complementaria

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada

Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
1	\$ 0.00	\$ 413,968.31	\$ 413,968.31

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	0	0.00%	\$ 0.00		
Pobreza Extrema	36	100.00%	\$ 23,693,428.00		
ZAP Urbana	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Rural	0	0.00%	\$ 0.00		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	Seleccione un dato <input type="button" value="Confirmar"/>	Eligió la información de , por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	\$

El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a:			
	0.75% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse:	\$
	Cantidad equivalente a:	\$ 177,700.71	

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	36	100.00%	\$ 23,693,428.00	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Planeado \$ 0.00

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FAISMUN: \$ 710,802.84	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 473,868.56	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	100.00%	\$ 23,693,428.00	0.00%	\$ 0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



INDICE (FAIS2023.pkg_faish) | MONITOR FISMDF (FAIS2023.pkg_monitor_fismdf.f5?pi_entidad_federativa=13&pi_municipio=0) | INFORMACION FISMDF (FAIS2023.pkg_informacion_fismdf.f5?pi_entidad_federativa=13&pi_municipio=13031)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" aquí (<https://www.gub.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2023>)

Proyectos del Municipio de JACALA DE LEDEZMA del Estado de HIDALGO

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto	Informado a la UED	Participación Social	Cédulas de Verificación	Consultar	Solicitudes	Acreditación de Pobreza Extrema	Editar	Eliminar	Estatus de Firma	Revisión	Observaciones por Solventar	Relevancia de observación
		\$ 23,693,428.00														
1	41267 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO	\$ 463,906.79	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/4
2	41538 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD JOYA DE SANTA MARIA	\$ 256,122.35	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/4
3	41559 HIDRAULICO CON EMPEDRADOS EN CALLE LA RINCONADA	\$ 358,182.26	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/4
4	43330 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	\$ 516,460.97	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/3
5	43347 HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL	\$ 520,649.82	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/3
6	51380 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUESTA COLORADA	\$ 781,333.07	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
7	52448 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO	\$ 221,567.23	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
8	78523 PAVIMENTACION DE CALLE CUITLALILAC	\$ 374,484.52	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
9	96751 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EL POLVORIN	\$ 524,804.04	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/1
10	125779 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA, BO. EL CALVARIO, CALLE 21 DE MARZO	\$ 158,197.88	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
11	138269 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	\$ 321,389.89	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/4
12	138382 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA	\$ 516,166.54	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/3
13	138412 CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS	\$ 164,890.18	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/3
14	143700 DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA	\$ 831,983.21	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
15	184852 DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GALEANA, BARRIO LA PEÑA	\$ 153,390.85	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/1
16	204038 REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS	\$ 292,948.76	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/1
17	230800 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA GRANDE	\$ 694,402.92	-	-	✓	✓	✓	2/4	2/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2
18	232710 CONSTRUCCION DE ANDADOR SAN ISIDRO	\$ 334,866.87	-	-	✓	✓	✓	4/4	3/3	✓	✓	✓	PROCEDE	-	Firmado-REVISADO	0/2



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

19	232788	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AGUA FRIA CHICA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA CHICA	\$ 255,326.53						1/4	0/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
20	242482	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO	\$ 634,547.49						2/4	2/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/2
21	248089	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LA AMISTAD	\$ 399,639.74						4/4	3/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/3
22	248525	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ALFESU A LA COMUNIDAD DE PALOS PINTADOS	\$ 598,133.09						4/4	3/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/2
23	249114	CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ	\$ 451,937.36						4/4	3/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/2
24	249459	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	\$ 206,018.09						1/4	1/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
25	274527	ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 83 EL PINALITO	\$ 591,967.49						1/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
26	309805	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7	\$ 2,369,168.11						1/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/2
27	320894	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE JACALA	\$ 2,738,333.89						0/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
28	353225	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 3 DE LA LOCALIDAD LA PALMA	\$ 1,256,039.36						0/4	0/3			PROCEDE	REVISADO	1/1
29	356587	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 1 DE LA LOCALIDAD LA PALMA	\$ 1,204,076.54						0/4	0/3			PROCEDE	REVISADO	1/1
30	384648	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. DIVISION DEL NORTE, BO. EL CERRITO, EL POLVORIN, JACALA DE LEDEZMA	\$ 429,995.25						0/4	0/3			Identificar territorio a beneficiar. Dar clic/editar	Firmado-REVISADO	0/1
31	396186	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. AGUA FRIA, CALLE SAN JUDAS TADEO Y	\$ 347,222.58						1/4	0/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
32	434822	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 2 DE LA LOCALIDAD LA PALMA	\$ 713,537.62						0/4	0/3			PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
33	435427	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 2 DE LA LOCALIDAD LA PALMA	\$ 1,204,076.54						0/4	0/3			Identificar territorio a beneficiar. Dar clic/editar	Firmado-REVISADO	0/1
34	435941	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE	\$ 546,259.88						0/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
35	441283	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA	\$ 993,619.83						0/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1
36	441482	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JACALA	\$ 1,387,771.50						0/4	0/3			Asociar CUIS al Proyecto NO PROCEDE	Firmado-REVISADO	0/1

El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas. El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas.

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



REGISTRO POR PROYECTO

Cuarto Trimestre 2023

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.

FONDO: FAISM

EJERCICIO: 2023

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance fisico			
												Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
1 HID230302241207	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO. 41267	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	\$ 483,906.79	M2	360.00	100%	
2 HID230302241213	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO DE LA LOCALIDAD JOYA DE SANTA MARIA 41538	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	\$ 256,122.35	M2	201.00	100%	
3 HID230302241216	CONSTRUCCION EMPEDRADOS DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LA RINCONADA LA LOCALIDAD JACALA 41559	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	\$ 358,182.26	M2	279.00	100%	
4 HID230302241239	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE PRINCIPAL COÑECITO 43330	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	\$ 516,489.97	M2	480.00	100%	
5 HID230302241241	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL 43347	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	\$ 520,649.82	M2	480.00	100%	
6 HID230302241467	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DECUESTA COLORADA 51360	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	\$ 781,333.07	M2	699.52	100%	
7 HID230302241502	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO 52446	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	\$ 221,587.23	M2	184.00	100%	
8 HID230302241997	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE CUITLAHUAC 76323	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	\$ 374,484.52	M2	338.00	100%	
9 HID230302242460	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EL POLVORIN 96751	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	\$ 524,804.04	M2	478.00	100%	
10 HID230302242636	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 102206	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	\$ 399,639.74	M2	300.00	100%	
11 HID230302243541	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CALVARIO, CALLE 21 DE MARZO	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$158,197.68	\$158,197.68	\$158,197.68	\$158,197.68	\$158,197.68	\$158,197.68	\$158,197.68	ML	59.40	100%	
12 HID230302245677	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, RANCHO NUEVO	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$321,389.89	\$321,389.89	\$321,389.89	\$321,389.89	\$321,389.89	\$321,389.89	\$321,389.89	M2	240.00	100%	
13 HID230302245690	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL, QUETZALAPA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$516,166.64	\$516,166.64	\$516,166.64	\$516,166.64	\$516,166.64	\$516,166.64	\$516,166.64	M2	477.00	100%	
14 HID230302245695	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUZIANO CARRANZA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$164,890.18	\$164,890.18	\$164,890.18	\$164,890.18	\$164,890.18	\$164,890.18	\$164,890.18	M2	120.00	100%	
TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2023			\$5,597,844.18						\$5,597,844.18				

ELABORA

TEC. ERICKA GUERRERO ZMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESOFERIA




AUTORIZA

TEC. ARMANDO V. LLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL

REGISTRO POR PROYECTO

Cuarto Trimestre 2023

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.

FONDO: FAISM

EJERCICIO: 2023

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance físico			
												Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
15 HID230302246580	CONSTRICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LA PALMA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$631,983.21	\$631,983.21	\$631,983.21	\$631,983.21	\$631,983.21	\$631,983.21	\$631,983.21	TANQUE	1.00	100%	
16 HID230402278409	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LA AMISTAD	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$598,133.06	\$598,133.06	\$598,133.06	\$598,133.06	\$598,133.06	\$598,133.06	\$598,133.06	M2	379.22	100%	
17 HID230302248246	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BARRIO LA PILA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$153,390.85	\$153,390.85	\$153,390.85	\$153,390.85	\$153,390.85	\$153,390.85	\$153,390.85	ML	42.50	100%	
18 HID230402276712	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LOS HOYOS	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$292,948.78	\$292,948.78	\$292,948.78	\$292,948.78	\$292,948.78	\$292,948.78	\$292,948.78	M2	183.33	100%	
19 HID230402277751	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA GRANDE	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$694,402.92	\$694,402.92	\$694,402.92	\$694,402.92	\$694,402.92	\$ 208,320.88	\$ 208,320.88	ML	750	30%	
20 HID230402277854	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA FRIA CHICA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$255,326.63	\$255,326.63	\$255,326.63	\$255,326.63	\$255,326.63	\$ -	\$ -	ML	123.00	0%	
21 HID230402278156	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA CHICA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$694,547.49	\$694,547.49	\$694,547.49	\$694,547.49	\$694,547.49	\$ 567,486.47	\$ 567,486.47	ML	750.00	82%	
22 HID230402277849	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN SAN ISIDRO	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$334,886.67	\$334,886.67	\$334,886.67	\$334,886.67	\$334,886.67	\$ 330,556.24	\$ 330,556.24	M2	236.35	99%	
23 HID230402278505	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE DE ACCESO, PALOS PINTADOS	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$451,937.36	\$451,937.36	\$451,937.36	\$451,937.36	\$451,937.36	\$451,937.36	\$451,937.36	M2	420.00	100%	
24 HID230402278579	CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 203,354.63	\$ 203,354.63	M2	188.00	99%	
25 HID230402319924	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 361,222.96	\$ 361,222.96	PZA	1.00	30%	
26 HID230402300895	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 376,811.81	\$ 376,811.81	PZA	1.00	30%	
27 HID230402321421	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE JACALA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,337,771.50	\$ 416,331.45	\$ 416,331.45	ML	686.70	30%	
											\$4,592,477.70				
TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2023			\$3,161,463.03										

ELABORA

TEC. ENKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESOFERIA

AUTORIZA

TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL



REGISTRO POR PROYECTO

Cuarto Trimestre 2023

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.

FONDO: FAISM

EJERCICIO: 2023

FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance fisico			
												Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
28	HID230402290377	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 - 309605	FAISM	2023	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	2,364.27	0%	
29	HID230402292824	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE JACALA - 320894	FAISM	2023	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	458.50	0%	
30	HID230402282985	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 93 EL FINALITO - 274527	FAISM	2023	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 0.00	\$ 0.00	AULA	1.00	0%	
31	HID230402321348	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA - 441293	FAISM	2023	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 0.00	\$ 0.00	ML	252.60	0%	
32	HID230402319794	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. AGUA FRIA, CALLE SAN JUDAS TADEO Y TELESECUNDARIA - 434822	FAISM	2023	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 0.00	\$ 0.00	PZAS,	6.00	0%	
33	HID230402310867	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. DIVISION DEL NORTE, BO. EL CERRITO, EL POLVORIN, JACALA DE LEDEZMA - 394648	FAISM	2023	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 0.00	\$ 0.00	PZAS,	5.00	0%	
34	HID230402311023	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS DURAZNOS, JACALA DE LEDEZMA - 396186	FAISM	2023	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 0.00	\$ 0.00	PZAS,	2.00	0%	
35	HID230402301735	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 1 DE LA LOCALIDAD LA PALMA - 356587	FAISM	2023	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 0.00	\$ 0.00	PZAS,	1.00	0%	
36	HID230402319979	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 435641 PLOMOSAS	FAISM	2023	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 0.00	\$ 0.00	M2	510.00	0%	
					\$9,934,120.79										
36	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2023		\$23,693,428.00						\$10,150,321.88				

ELABORA

TEC. ERIN GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESOFERIA



AUTORIZA

TEC. ARMANDO V. LLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL