

PROYECTOS

IMPORTES TOTALES POR EJERCICIO DE PROYECTOS REGISTRADOS

PRIMER TRIMESTRE 2024

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.

EJERCICIO 2023				Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer	Reintegro
PROY.	EJERCICIO	APROBADO	ANUAL								
FAISM	2023	\$23,693,428.00	\$23,693,428.00	\$23,693,428.00	\$23,693,428.00	\$23,693,428.00	\$23,693,428.00	\$23,549,323.45	\$23,549,323.45	\$144,104.55	\$0.00
EJERCICIO 2024											
FAISM	2024	\$3,473,961.91	\$3,473,961.91	\$3,473,961.91	\$3,473,961.91	\$3,473,961.91	\$3,473,961.91	\$0.00	\$0.00	\$3,473,961.91	\$0.00
Total				\$27,167,389.91	\$27,167,389.91	\$27,167,389.91	\$27,167,389.91	\$23,549,323.45	\$23,549,323.45	\$3,618,066.46	\$0.00


ELABORA
TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESORERIA




AUTORIZA
TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL



La sesión expirará a las 21/03/2024 07:34:11

Miércoles, 20 de Marzo de 2024 14:57:16



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR



FONDO DE ASIGNACIONES PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2024

INFORMACION FAISMUN
POR MUNICIPIO

MIDS
MÓDULO DE INFORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOCIAL

Usuario: **OLIVA MONROY SANTIAGO**, FHGO1303101

[INDICE](#) | [MONITOR FAISMUN](#) | [INFORMACION FAISMUN](#) |

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN FAISMUN APLICABLE AL MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA



DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
Monto FAISMUN Asignado	\$ 23,490,634.00
Monto financiamiento BANOBRAS que utilizará en el presente ejercicio fiscal ¹ :	\$ 0.00
Pago de capital e intereses del financiamiento BANOBRAS con FAIS:	\$ 0.00
Subtotal del Monto Asignado - Pago de capital + Financiamiento BANOBRAS:	\$ 23,490,634.00
Rendimientos Financieros:	\$ 0.00
Monto total disponible para planeación:	\$ 23,490,634.00

1) Las descripciones se señalan en Módulo Financiamiento BANOBRAS y Rendimientos

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR TIPO DE PROYECTO

Tipo de Incidencia	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
--------------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------	--------	---------

DIRECTA	0	0.00%	\$ 0.00	Deberá destinar por lo menos el 40% de los recursos FAISMUN a proyectos de incidencia directa, ésta cantidad equivale a: \$ 9,396,253.60	No se ha alcanzado el 40% de la inversión planeada para Proyectos Directos
COMPLEMENTARIA	9	14.79%	\$ 3,473,961.91	Solo puede destinar el 60% a inversiones de tipo complementario, éste monto no puede ser superior a: \$ 14,094,380.40	CORRECTO: Las inversiones Complementarias realizadas no superan el 60%
DIRECTA(S) Y/O COMPLEMENTARIA(S)	0	Ver desglose de la inversión de los proyectos de incidencia directa y complementaria que se encuentra en la tabla B.			
Subtotal por Proyectos	9	14.79%	\$ 3,473,961.91	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 20,016,672.09

Tabla B. Proyectos con tipo de incidencia(s) directa(s) y/o complementaria(s)

La inversión planeada de estos proyectos ya se encuentra distribuida en la inversión planeada por tipo de incidencia y en los porcentajes de la inversión planeada			
Cantidad de proyectos	Directa	Complementaria	Inversión Planeada
0	\$	\$	\$

RECURSOS QUE DEBERÁN ASIGNARSE POR REGIONES

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social más alto	0	0.00%	\$ 0.00		
Pobreza Extrema	9	14.79%	\$ 3,473,961.91		
ZAP Urbana	0	0.00%	\$ 0.00		
ZAP Rural	0	0.00%	\$ 0.00		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	Seleccione un dato Confirmar	Eligió la información de , por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	\$



El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FAISMUN, igual a:			
		0.75% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse: \$
		Cantidad equivalente a:	\$ 176,179.76

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	9	14.79%	\$ 3,473,961.91	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Planeado Conforme lo Planeado \$ 20,016,672.09

OTRAS ASIGNACIONES

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 3% del total de la asignación FAISMUN: \$ 704,719.02	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FAISMUN asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	0.00%	\$ 0.00	No debe superar el 2% del total de la asignación FAISMUN: \$ 469,812.68	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FAISMUN asignado

TOTAL FAISMUN	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	14.79%	\$ 3,473,961.91	85.21%	\$ 20,016,672.09

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

INDICE (FAIS2024.pkg_faishs) | MONITOR FISMDF (FAIS2024.pkg_monitor_fismdf.is?pi_entidad_federativa=13&pi_municipio=0) | INFORMACION FISMDF (FAIS2024.pkg_informacion_fismdf.is?pi_entidad_federativa=13&pi_municipio=13031)

PROYECTOS Financiamiento BANOBRAS y RENDIMIENTOS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

"Consulta Manual de usuario y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social" [aquí \(https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2024\)](https://www.gob.mx/bienestar/documentos/manual-de-usuario-y-operacion-de-la-matriz-de-inversion-para-el-desarrollo-social-2024)

Proyectos del Municipio de JACALA DE LEDEZMA del Estado de HIDALGO

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto a la UED	Informado Participación Social	Cédulas de Verificación	Consultar Solicitudes	Acreditación de Pobreza Extrema	Editar Eliminar	Estatus de Firma	Revisión	Observaciones por Solventar	Relevancia de observación					
		\$ 3,473,961.91	ZapLoc.2Grs.P.Ext.DirecCompl															
1 2718	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PALOS PINTADOS CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	\$ 493,154.16	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/2	-
2 2747	HIDRAULICO DE BARRIO LAGUNA VERDE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 345,223.49	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/2	-
3 4614	HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO PAVIMENTACION HIDRAULICA DE	\$ 269,495.55	-	-	✓	-	✓	-	0/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/2	-
4 4757	CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	\$ 326,515.30	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-
5 5562	HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 349,342.19	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-
6 8415	HIDRAULICO CALLE LA HACIENDA, PUERTO DE HORCONES CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO	\$ 412,469.22	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-
7 14547	HIDRAULICO DE BARRIO RANCHO NUEVO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 480,000.00	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-
8 15841	HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	\$ 465,977.72	-	-	✓	-	✓	-	1/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-
9 23913	HIDRAULICO CALLE CANDELARIA, JOSE MARIA MORELOS	\$ 331,784.28	-	-	✓	-	✓	-	0/4	0/3			PROCEDE	-	-	Firmado-REVISADO	0/3	-



REGISTRO POR PROYECTO
Primer Trimestre 2024

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.
FONDO: FAISM
EJERCICIO: 2024

												Avance físico			
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
1	HID24010234276	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO - 4614	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	M2	214.3	0%	
2	HID240102343867	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO RANCHO NUEVO - 14547	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	M2	330.00	0%	
3	HID240102342796	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS - 4757	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	M2	261.69	0%	
4	HID240102343165	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA HACIENDA, PUERTO DE HORCONES - 8415	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	M2	350.00	0%	
5	HID240102342886	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 9562	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	M2	231.00	0%	
6	HID240102345214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CANDELARIA, JOSE MARIA MORELOS - 23913	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	M2	280.00	0%	
7	HID240102344042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA - 15841	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	M2	290.00	0%	
8	HID240102342614	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PALOS PINTADOS - 2718	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	M2	420.00	0%	
9	HID240102342620	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO LAGUNA VERDE - 2747	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2024	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	M2	210.00	0%	
9	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2024		\$3,473,961.91					\$3,473,961.91	\$3,473,961.91				

ELABORA

TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESORERIA



AUTORIZA

TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL

REGISTRO POR PROYECTO

Primer Trimestre 2024

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.

FONDO: FAISM

EJERCICIO: 2023

												Avance físico			
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
1	HID230402277751 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA GRANDE	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	ML	750	100%	
2	HID230402277854 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA FRIA CHICA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	ML	123.00	100%	
3	HID230402278156 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA CHICA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 694,547.49	\$ 694,547.49	\$ 694,547.49	\$ 694,547.49	\$ 694,547.49	\$ 685,586.27	\$ 685,586.27	ML	790.00	99%	
4	HID230402277849 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN SAN ISIDRO	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA		2023	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	M2	236.25	100%	
5	HID230402278579 CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	M2	186.00	100%	
6	HID230402319924 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,188,506.58	\$ 1,188,506.58	PZA	1.00	99%	
7	HID230402300895 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,239,797.46	\$ 1,239,797.46	PZA	1.00	99%	
8	HID230402321421 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE JACALA	REVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA	FAISM	2023	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,369,826.17	\$ 1,369,826.17	ML	586.70	99%	
	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2023		\$6,033,069.77					\$5,974,331.36	\$5,974,331.36				

ELABORA

TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESORERIA



TEC. ARMANDO VILIEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL

REGISTRO POR PROYECTO
Primer Trimestre 2024

MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA, HGO.
FONDO: FAISM
EJERCICIO: 2023

												Avance físico			
FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA	ESTATUS EN EL SISTEMA	Fondo	Ciclo de recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
9	HID230-402290377	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 - 309605	FAISM	2023	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,337,325.14	\$ 2,337,325.14	M2	2,364.27	99%	
10	HID230-402292824	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE JACALA - 320394	FAISM	2023	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,700,320.64	\$ 2,700,320.64	M2	458.50	99%	
11	HID230-402282965	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 93 EL PINALITO - 274527	FAISM	2023	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	AULA	1.00	100%	
12	HID230-402321348	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA - 441293	FAISM	2023	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	ML	252.60	100%	
13	HID230-402319794	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. AGUA FRIA, CALLE SAN JUDAS TADEO Y TELESECUNDARIA - 434822	FAISM	2023	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	\$ 713,537.62	PZAS.	6.00	100%	
14	HID230-402310667	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, AV. DIVISION DEL NORTE, BO. EL CERRITO, EL POLVORIN, JACALA DE LEDEZMA - 394648	FAISM	2023	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	\$ 429,995.25	PZAS.	5.00	100%	
15	HID230-402311023	EXTENSION RGD PARA VIVIENDAS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LOS DURAZNOS, JACALA DE LEDEZMA - 396186	FAISM	2023	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	\$ 347,222.58	PZAS.	2.00	100%	
16	HID230-402301735	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO NO. 1 DE LA LOCALIDAD LA PALMA - 356537		2023	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,188,506.58	\$ 1,188,506.58	PZAS.	1.00	99%	
17	HID230-402319979	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE - 435641 PLCMOSAS	FAISM	2023	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	\$ 546,259.88	M2	510.00	100%	
					\$9,934,120.79					\$ 9,848,754.81	\$9,848,754.81				
17	TOTAL DE REGISTROS	TOTAL	FAISM 2023		\$15,967,190.56						\$15,823,086.17				

ELABORA
TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR TESORERIA



AUTORIZA
TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
CARGO: TESORERO MUNICIPAL

INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO



ÓRGANO RECTOR: _____
MUNICIPIO: JACALA DE LEDEZMA HIDALGO
UNIDAD PRESUPUESTAL: FAISM
NOMBRE DEL FONDO: _____
O PROGRAMA: _____
ENCARGADO DEL FONDO: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
EJERCICIO DEL RECURSO: 2023

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR DE TESORERÍA
CORREO ELECTRÓNICO: erika_zamudio23@hotmail.com
TELÉFONO(S): 771 352 79 63

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL					PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
1	HID230402277751	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA GRANDE	2023/FAISM20	JACALA DE LEDEZMA	\$694,402.92	\$694,402.92	\$694,402.92	\$694,402.92	\$ 694,402.92	\$ 694,402.92	100%
2	HID230402277854	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA FRIA CHICA	2023/FAISM21	JACALA DE LEDEZMA	\$255,326.63	\$255,326.63	\$255,326.63	\$255,326.63	\$ 255,326.63	\$ 255,326.63	100%
3	HID230402278156	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, AGUA FRIA CHICA	2023/FAISM22	JACALA DE LEDEZMA	\$694,547.49	\$694,547.49	\$694,547.49	\$694,547.49	\$ 685,566.27	\$ 685,566.27	100%
4	HID230402277849	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN SAN ISIDRO	2023/FAISM23	JACALA DE LEDEZMA	\$334,886.67	\$334,886.67	\$334,886.67	\$334,886.67	\$ 334,886.67	\$ 334,886.67	100%
5	HID230402278579	CONSTRUCCION DE ANDADOR PINO SUAREZ	2023/FAISM25	JACALA DE LEDEZMA	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	\$ 206,018.66	100%
6	HID230402319924	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	2023/FAISM30	JACALA DE LEDEZMA	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,204,076.54	\$ 1,188,506.58	\$ 1,188,506.58	100%
7	HID230402300895	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA DE BOMBEO LA PALMA.	2023/FAISM29	JACALA DE LEDEZMA	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,256,039.36	\$ 1,239,797.46	\$ 1,239,797.46	100%
8	HID230402321421	REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE JACALA	2023/FAISM35	JACALA DE LEDEZMA	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,387,771.50	\$ 1,369,826.17	\$ 1,369,826.17	100%
9	HID230402290377	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 - 309605	2023/FAISM29	JACALA DE LEDEZMA	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,369,108.11	\$ 2,337,325.14	\$ 2,337,325.14	100%
10	HID230402292824	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE JACALA - 320894	2023/FAISM27	JACALA DE LEDEZMA	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,738,333.69	\$ 2,700,320.64	\$ 2,700,320.64	100%
11	HID230402282985	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTV 93 EL PINALITO - 274527	2023/FAISM23	JACALA DE LEDEZMA	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	\$ 591,967.49	100%
12	HID230402321348	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OCTUPILLA - 441293	2023/FAISM23	JACALA DE LEDEZMA	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	\$ 993,619.63	100%
TOTAL					\$12,726,098.69	\$12,726,098.69	\$12,726,098.69	\$12,726,098.69	\$12,597,564.26	\$12,597,564.26	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

ELABORÓ
TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
AUXILIAR TESORERÍA

REVISÓ
TEC. ARMANDO VILLOTA PONCE
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
JRA. MAGDALENA RUBIO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONST. L.



FDG

CARGO: AUXILIAR DE TESORERIA
CORREO ELECTRÓNICO: erika_zamudio23@hotmail.com
TELÉFONO(S): 771 353 79 63

8

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

AUTORIZÓ
MA. MAGDALENA RUBIO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.

INFORME DEL 1ER. TRIMESTRE 2024
DESTINO DEL GASTO



FDG

ÓRGANO RECTOR: MUNICIPIO
UNIDAD PRESUPUESTA: JACALA DE LEDEZMA HIDALGO
NOMBRE DEL FONDO: FAISM
O PROGRAMA:
ENCARGADO DEL FOND: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
EJERCICIO DEL RECURSO: 2024

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
CARGO: AUXILIAR DE TESORERIA
CORREO ELECTRÓNICO: erika_zamudio23@hotmail.com
TELÉFONO(S): 771 353 79 63

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

MINISTRACIONES DIRECTAS

N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:				EJERCIDO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
					MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO				
1	HID240102342776	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 21 DE MARZO - 4614	2022/FAISM/01	JACALA DE LEDEZMA	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ 269,495.55	\$ -	\$ -	0%	
2	HID240102343867	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO RANCHO NUEVO - 14547	2022/FAISM/02	JACALA DE LEDEZMA	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	0%	
3	HID240102342798	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS - 4757	2022/FAISM/03	JACALA DE LEDEZMA	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ 326,515.30	\$ -	\$ -	0%	
4	HID240102343165	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LA HACIENDA, PUERTO DE HORCONES - 8415	2022/FAISM/04	JACALA DE LEDEZMA	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ 412,469.22	\$ -	\$ -	0%	
5	HID240102342888	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 5562	2022/FAISM/05	JACALA DE LEDEZMA	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ 349,342.19	\$ -	\$ -	0%	
6	HID240102345214	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CANDELARIA, JOSE MARIA MORELOS - 23913	2022/FAISM/06	JACALA DE LEDEZMA	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ 331,784.28	\$ -	\$ -	0%	
7	HID240102344042	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA - 15841	2022/FAISM/07	JACALA DE LEDEZMA	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ 465,977.72	\$ -	\$ -	0%	
8	HID240102342614	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PALOS PINTADOS - 2738	2022/FAISM/08	JACALA DE LEDEZMA	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ 493,154.16	\$ -	\$ -	0%	
9	HID240102342620	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE BARRIO LAGUNA VERDE - 2747	2022/FAISM/09	JACALA DE LEDEZMA	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ 345,223.49	\$ -	\$ -	0%	
TOTAL					\$ 3,473,961.91	\$ 3,473,961.91	\$ 3,473,961.91	\$ 3,473,961.91	\$ -	\$ -		

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESARREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ELABORÓ
TEC. ERIKA GUERRERO ZAMUDIO
AUXILIAR TESORERIA



REVISÓ
TEC. ARMANDO VILLEDA PONCE
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
LDA. MAGDALENA RUBIO PEREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTL.