Estado Libre y Soberano de Hidalgo

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE: **13031 JACALA DE LEDEZMA**

1. SIENDO LAS 16:20 DEL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCION, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS, CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO O ACCION:

RAMO: 33 **EJERCICIO:** 2021 **FONDO:** FAISM

PROGRAMA: **S12.- PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES**
SUBPROGRAMA: **10.- CONCRETO HIDRAULICO**
PROYECTO: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
NORMATIVA:
NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA: **2021/FAISM031047**
No. DE BENEFICIARIOS: **2**

3. LOCALIZACION

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE JACALA DE LEDEZMA**
LOCALIDAD: **JACALA**

LATITUD: 21.00601880081461 LONGITUD: -99.1868681994621

4. AUTORIZACION DE RECURSOS:

OFICIOS DE AUTORIZACIÓN No. **SEFINP-V-FAISM/GI-2021-031-013** FECHA: **03/Sep/2021**
OFICIO DE MODIFICACION No.: FECHA:

INVERSION	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	$ 255,534.28	$ 255,534.28
FEDERAL=	$ 0.00	$ 0.00
ESTATAL=	$ 0.00	$ 0.00
MUNICIPAL	$ 255,534.28	$ 255,534.28
BENEFICIARIOS=	$ 0.00	$ 0.00
SALDO=	$ 0.00	$ 0.00

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

5. **METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS** (Indicar Conceptos y Cantidades):

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 38.34 M2
- ☑ EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO) 19.92 M3
- ☑ PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.44 M2
- ☑ CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 9.08 M3
- ☑ RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 9.64 M3
- ☑ ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS 23.60 KG
- ☑ ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 68.24 KG
- ☑ CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO 12.24 M2
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 MM., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO 0.84 M3
- ☑ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 43.84 KG
- ☑ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 368.78 KG
- ☑ SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.40 M
- ☑ CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 24.34 M2
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 4.08 M3
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 0.90 M3
- ☑ CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) 34.68 M2
- ☑ MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 61.42 M2
- ☑ APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 141.24 M2

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

- ☑ EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.50 M
- ☑ FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 34.02 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 PZA
- ☑ SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 M) DE CABLE THW DEL #12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 6.00 SAL
- ☑ SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 CM., (12 M) DE CABLE THW DEL #12 Y (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 SAL
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 M.) DE CABLE THW DEL #12, (2.50 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.00 PZA
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 M) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 SAL
- ☑ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA 182.78 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.18 M2
- ☑ SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 X 25 MM., LAMINA CALIBRE18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 MM. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 3.60 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

6. METAS EJECUTADAS:

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA

- ☑ TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 38.34 M2

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

- ☑ EXCAVACION EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD (MEDIDO COMPACTO) 19.92 M3
- ☑ PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.44 M2
- ☑ CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-HIDRA-ARENA1:1:6, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 9.08 M3
- ☑ RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 9.64 M3
- ☑ ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ALAMBRON # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS 23.60 KG
- ☑ ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS 68.24 KG
- ☑ CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO 12.24 M2
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 MM., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO 0.84 M3
- ☑ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 43.84 KG
- ☑ ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS 368.78 KG
- ☑ SUMINISTRO Y HABILITADO CON ARMEX 10 X 15 CM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.40 M
- ☑ CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 24.34 M2
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 4.08 M3
- ☑ CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 19 MM., INCLUYE: COLOCACION, VIBRADO Y CURADO, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE Y PRUEBAS DE LABORATORIO 0.90 M3
- ☑ CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) 34.68 M2
- ☑ MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 12 X 20 X 40 CM. DE 12 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 61.42 M2
- ☑ APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: REMATES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 141.24 M2
- ☑ EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO DOS ARISTAS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 21.50 M
- ☑ FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 34.02 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET DE PORCELANA Y FOCO DE 5 WATTS LED., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 PZA

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

- ☑ SALIDA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITON O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 M) DE CABLE THW DEL #12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 6.00 SAL
- ☑ SALIDA PARA ALUMBRADO, INCLUYE: TENDIDO DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", BOTE INTEGRAL DE 10 A 12 CM., (12 M) DE CABLE THW DEL #12 Y (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 SAL
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD2 SQUARE D, INCLUYE: (5 M.) DE CABLE THW DEL #12, (2.50 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 2.00 PZA
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO DE 127 V. MARCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE: (3.20 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE ½", (6.80 M) DE CABLE THW DEL #12, PLACA DE UNA UNIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.00 SAL
- ☑ SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE EN MUROS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJOS TERMINADOS, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, MATERIAL, MANO OBRA Y HERRAMIENTA 182.78 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 CON TABLERO DE LAMINA CALIBRE 20 TIPO CAJA EN TODA LA PUERTA, INCLUYE: MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MODELO 715, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 4.18 M2
- ☑ SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE FIERRO Y PERFILES TUBULARES Z, T Y L DE 55 X 25 MM., LAMINA CALIBRE18, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100, BISAGRAS Y ANCLAJE, VIDRIO TRASLUCIDO DE 4 MM. DE ESPESOR, MATERIAL PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA 3.60 M2
- ☑ SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO 1.00 PZA

7. MODALIDAD DE EJECUCION

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA: ( ) COMITÉ: ( ) CONTRATO: (**X**) CONVENIO: ( )

ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA: (**X**) INV. RESTRING.: ( ) LICITACIÓN PUBLICA: ( )

EJECUTORA: **VICTOR HUGO FUENTES DELGADO**

NO. DE CONTRATO:	**25/FAISM/2021**	FECHA:	**24-Sep-21**	IMPORTE:	**$ 255,534.28**
NO. DE CONVENIO:	**25/FAISM/2021-1**	FECHA:	**05-Nov-21**		
FECHA DE INICIO PROGRAMADA:	**27-Sep-21**	FECHA DE INICIO REAL:	**27-Sep-21**		
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	**22-Nov-21**	FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	**22-Nov-21**		
PRÓRROGAS:		FECHA DE CIERRE DE BITÁCORA:	22-Nov-21		

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

8. ACTO DE ENTREGA-RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCION, MEDIANTE REVISION, INSPECCION Y/O RECORRIDO POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN; SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCION, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADO DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SU EJECUCION, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE INVERSION Y DEL PROYECTO, ASÍ COMO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL COMPETENTES; EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A **LOS BENEFICIARIOS**, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS _____ HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9. PARTICIPANTES EN LA ENTREGA-RECEPCION:

ENTREGA:	**RECIBE:**
GOBIERNO DEL ESTADO	**POR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION**
DEPENDENCIA RESPONSABLE	
DEPENDENCIA:	**DEPENDENCIA:** _____
NOMBRE: MTRA. MAGDALENA RUBIO PEREZ	**NOMBRE:** _____
CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	**CARGO:** _____

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JACALA**
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: **2021/FAISM031047**

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA

DEPENDENCIA:
NOMBRE: ARQ. SANTIAGO OLIVA MONROY
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA COMUNIDAD (AUTORIDAD LOCAL)

DEPENDENCIA: Barrio el Calvario
NOMBRE: Vanessa Zulimba Avila Gutierrez.
CARGO: Delegada Auxiliar.

CONTRATISTA O PROVEEDOR

DEPENDENCIA:
NOMBRE: VICTOR HUGO FUENTES DELGADO
CARGO: PERSONA FISICA

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA: Nancy yadhira Martinez A
NOMBRE: El Calvario
CARGO: Presidente

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

DEPENDENCIA:
NOMBRE:
CARGO:

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

DEPENDENCIA: El Calvario
NOMBRE: Nemecia Perez Villeda
CARGO: Vocal

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: ARQ. Martin Ramirez DIAZ
CARGO: JEFE DE OFICINA
No. de Oficio de Comisión: DGVOA-DEROA-267/RISC-2436/2022
FECHA DE FIRMA DE ACTA: 22/FEB/2022

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10. OBSERVACIONES